

令和6年度 有機フッ素化合物 検査結果 (神奈川県内広域水道企業団)

表中の日付は採水日です。

PFOS 及び PFOA 【水質管理目標設定項目】 目標値：PFOS 及び PFOA の合算で 50ng/L 以下 (暫定)

分類	地点	R6/6/12	R6/9/17	R6/12/18 (予定)	R7/3/4 (予定)
原水	飯泉取水管理事務所 (酒匂川)	10ng/L 未満	10ng/L 未満		
	社家取水管理事務所 (相模川)	10ng/L 未満	10ng/L 未満		
	西長沢浄水場	10ng/L 未満	10ng/L 未満		

分類	地点	系統	R6/4/9	R6/7/2	R6/10/8 (予定)	R7/1/7 (予定)
水道水	吉沢給水地点	伊勢原浄水場	10ng/L 未満	10ng/L 未満		
	西谷給水地点	相模原浄水場	10ng/L 未満	10ng/L 未満		
	末吉給水地点	西長沢浄水場	10ng/L 未満	10ng/L 未満		
	太田和調整池	綾瀬浄水場	10ng/L 未満	10ng/L 未満		

PFHxS 【要検討項目】 目標値：なし

分類	地点	R6/6/12	R6/9/17	R6/12/18 (予定)	R7/3/4 (予定)
原水	飯泉取水管理事務所 (酒匂川)	5 ng/L 未満	5 ng/L 未満		
	社家取水管理事務所 (相模川)	5 ng/L 未満	5 ng/L 未満		
	西長沢浄水場	5 ng/L 未満	5 ng/L 未満		

分類	地点	系統	R6/4/9	R6/7/2	R6/10/8 (予定)	R7/1/7 (予定)
水道水	吉沢給水地点	伊勢原浄水場	5 ng/L 未満	5 ng/L 未満		
	西谷給水地点	相模原浄水場	5 ng/L 未満	5 ng/L 未満		
	末吉給水地点	西長沢浄水場	5 ng/L 未満	5 ng/L 未満		
	太田和調整池	綾瀬浄水場	5 ng/L 未満	5 ng/L 未満		